

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.

0100000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2.

0110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3.

0117330
КПКВК ДБ (МБ))

0443
(КФКВК)

Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку об"єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності	0,0	244,205	244,205	0	218,885	218,885	0	25,32	25,32
	в т. ч.									
1.1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт "Будівництво приміщення ЦНАПу Баштанської об`єднаної територіальної громади по вул. Баштанської республіки, 12 в м. Баштанка Миколаївської області"	0,0	49,0	49,0	0	49,022	49,022	0,0	0,000	0,000
1.2	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво водовідведення вул. Квітнева м.Баштанка	0	15,382	15,382	0	0	0	0	15,382	15,382
Причиною неосвоєння коштів є затримка в проведенні експертизи ПКД по якій виникли зауваження,які будуть усунуті в 2020 році										
1.3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво ярмарково-фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова"	0,0	155,715	155,715	0	155,715	155,715	0,0	0,000	0,000
1.4	Реконструкція системи газопостачання у дитячому будинку сімейного типу родини Плотнік м.Баштанка	0,0	24,086	24,086	0	14,148	14,148	0,0	9,938	9,938
Причиною неосвоєння коштів в повному обсязі , є поетапне виконання документації на реконструкцію,роботи будуть продовжені в 2020 році										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	244,205	244,205	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			

1.	затрат									
	Обсяг видатків					204,737	204,737		-2	-2
2.	продукту									
	Кількість проектів для будівництва об"єктів					2	2		-100	-100
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об"єкта					102,368	102,368		96	96
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації будівництва об"єктів					67	67		0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
Код	Показники						
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х			0	х	х
<i>Економія в результаті проведення тендерних закупівель</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						0
<i>Економія в результаті проведення тендерних закупівель</i>							
<i>Економія в результаті проведення тендерних закупівель</i>							
<i>Економія в результаті проведення тендерних закупівель</i>							
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою в звітному періоді не виявлені

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Згідно Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", порядків та інструкцій, щодо введення бухгалтерського обліку стан фінансової дисципліни здійснюється без порушень,своєчасно виконується та перераховуються зобов"язання перед бюджетом; своєчасно і якісно виконуються фінансові операції, розрахунки; дотримується правильність ведення господарських договорів .

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма носить актуальний характер , направлена на покращення умов проживання мешканців громади.

ефективності бюджетної програми : середня ефективність . Для вирішення проблем у галузі житлово-комульного господарства, є необхідність у будівництві нових та реконструкції існуючих об"єктів.
корисності бюджетної програми: Розвиток об"єктів житлово-комунального господарства
довгострокових наслідків бюджетної програми : Бюджетна програма має довгостроковий термін дії, спрямована на реалізацію завдань заходів державної та місцевої політики у сфері житлово-комунального господарства.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР